



**КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА**

630091 г. Новосибирск, ул. Романова, д.33

телефон (8-383)228-76-00

«11» ноября 2025 г.

№ 60/01-17/ 710

Директору МБУ «ГЦОДД»  
Салахову А.А.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

В соответствии с п. 26 Плана деятельности контрольно-счетной палаты города Новосибирска на 2025 год проведено контрольное мероприятие «Выборочная проверка эффективности использования средств бюджета города Новосибирска департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству, содержанию и ремонту территорий, на которых расположены маршруты следования детей к образовательным учреждениям города Новосибирска за 2023-2024 годы.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

1. В нарушение приказа от 30.12.2022 №335-од МБУ «ГЦОДД» неправомерно разместила электронный аукцион от 18.05.2023 № 0351300298623000031 на Выполнение работ по проектированию и строительству светофорных объектов в г. Новосибирске с НМЦК 64 000,0 тыс. рублей, что превышает установленный лимит.

2. В нарушение ст.22 Федерального закона №44-ФЗ и Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), представленная к проверке информация, в качестве обоснования НМЦК имеет недостатки:

- использована информация о ценах, поступившая от аффилированных или связанных лиц;

- использование коммерческих предложений поставщиков и исполнителей, не осуществляющих поставку данного товара, либо не выполняющих данный вид работ, либо не осуществляющих данный вид услуг;

- отсутствуют документы, подтверждающие расчёт НМЦК.

3. В нарушение ч. 15 ст. 4 Федерального закона № 44-ФЗ не обеспечено хранение закупочной документации не менее 6 лет по закупочным процедурам на общую сумму 242 533,7 тыс. рублей.

4. За несвоевременное выполнение работ по строительству светофорных объектов подрядной организацией ООО «СибСмэп» по двум муниципальным контрактам № 31/23/ЭА от 06.06.2023 и № 45/23/ЗК от 19.07.2023 заказчик МБУ

«ГЦОДД», в нарушение п.7.2 муниципальных контрактов, не предъявил пени подрядной организации на общую сумму 4 933,5 тыс. рублей. В ходе контрольного мероприятия МБУ «ГЦОДД» предъявлены пени ООО «СибСмэп» на общую сумму 4 933,5 тыс. рублей.

5. В нарушение п.5.4.10 муниципального контракта № 45/23/ЗК от 19.07.2023 подрядной организацией ООО «СибСмэп» работы на двух светофорных объектах по адресам: ул. Михаила Немыткина, 8 и ул.Александра Невского, 7 выполнил из материалов МБУ «ГЦОДД».

6. В нарушение требований муниципальных контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции) светофорных объектов приёмка (и оплата) работ от подрядчиков осуществлялась в условиях непредоставления надлежащим образом оформленных в составе исполнительной документации материалов фото-видеоконтроля (п.3.1 технического задания).

7. Заключёнными муниципальными контрактами не предусмотрена процедура проверки и согласования/утверждения подготовленного подрядчиком (ООО «СибСмэп») на первом этапе исполнения муниципального контракта проекта на строительство (реконструкцию) светофорного объекта с заказчиком (МБУ «ГЦОДД»). В рамках проверки наличие каких-либо документов, подтверждающих то, что такая процедура фактически проводилась, также не представлено. В таких условиях, когда от заказчика отсутствуют какие-либо первоначальные требования к обустройству светофоров, а также отсутствует процедура проверки и утверждения в работу подготавливаемого проекта, формируются риски неэффективного расходования бюджетных средств, поскольку подрядчик заинтересован в максимизации своей прибыли, поэтому может включать в проект неоптимальные, избыточные, технически и экономически неоправданные решения. В рамках контрольного мероприятия установлены факты, которые свидетельствуют о том, что такие риски в проверяемом периоде реализовались на практике.

8. Установлено завышение стоимости работ по двум проверенным светофорным объектам по адресам: г. Новосибирск, ул.Кудряшевская, 6а и по ул.Бориса Богаткова, 194 - ул.Панфиловцев за счёт: завышения стоимости оборудования, монтажа оборудования с завышенными характеристиками, завышения объемов установленного оборудования на общую сумму 1 510,9 тыс. рублей, что в соответствии со ст. 34 БК РФ является неэффективными расходами бюджетных средств.

9. В нарушение Приказов МБУ «ГЦОДД» от 17.02.2023 №25 и №25/1-од экспертиза муниципального контракта № 21/24/ЭА, 02.04.2024 проведена ненадлежащим образом. Результат экспертизы подписан начальником производственного отдела по изготовлению и ремонту дорожных знаков Афанасьевым А.Ю., не состоящим в составе экспертной комиссии, сотрудник, подписавший акты приёмки выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров о проведении экспертизы не уполномочен директором Учреждения на проведение внутренней экспертизы контрактов, следовательно, проведённая экспертиза не имеет юридической силы.

10. При нанесении разметки пластичными материалами и установке знаков дорожного движения учреждение не руководствуется перечнем предложений о необходимости проведения работ по благоустройству, содержанию и ремонту

территорий, на которых расположены маршруты следования детей к образовательным учреждениям, подготовленным по итогам заседаний рабочей группы Совета депутатов.

11. Проанализировав акты выполненных работ к муниципальным контрактам на выполнение работ по нанесению дорожной разметки, установлено несоответствие итоговому перечню мероприятий по благоустройству, содержанию и ремонту территорий, на которых расположены маршруты следования детей к образовательным организациям. В 2023 году не выполнены работы по нанесению дорожной разметки около 19 образовательных учреждений, на которых отчитались о выполнении работ по нанесению разметки, в 2024 году у 22 образовательных учреждений.

12. Отчёты о выполненных мероприятиях по нанесению разметки пластичными материалами и установки знаков дорожного движения для безопасности маршрутов следования детей к образовательным организациям г. Новосибирска по Распоряжению Мэрии от 06.09.2023 №338-р МБУ «ГЦОДД» в Департамент не предоставлялись.

13. В учреждении отсутствует план мероприятий по местам установки дорожных знаков и нанесения разметки пластичными материалами в соответствии с программой обеспечения безопасных маршрутов следования детей к образовательным организациям, согласованный соответствующими службами, что не позволяет оценить фактическую потребность в установке знаков, а также необходимость установки знаков по конкретным адресам образовательных организаций.

14. Нанесённая силами подрядчиков дорожная разметка пластиком в большинстве случаев не соответствует требованиям ГОСТа. С одной стороны это негативно влияет на безопасность дорожного движения по улицам города Новосибирска, с другой стороны говорит о неэффективном использовании выделяемых учреждению бюджетных средств в рамках финансового обеспечения выполнения муниципального задания на нанесение дорожной разметки.

В нарушение части 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2023 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» экспертиза результатов, предусмотренных муниципальными контрактами на нанесение разметки, в учреждении проводится не надлежащим образом.

Зафиксированы фаты нанесения разметки, не соответствующей ГОСТу, но при этом работы по муниципальным контрактам приняты. Пешеходный переход вблизи СОШ №100 по адресу ул. Северная, 1 ведёт от ворот школы на проезжую часть.

15. Дорожные знаки типа 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» и 1.23 «Дети» закупаются в количествах, значительно превышающих фактическую потребность учреждения, что создаёт условия для неэффективного и нерационального расходования выделенных бюджетных средств.

В соответствии с п.5 ст.18 закона 44-ФЗ закупки дорожных знаков, осуществлённые учреждением в 2024 году на сумму 24 180,7 тыс. рублей и в 2025 году на сумму 7 653,2 тыс. рублей имеют признаки необоснованных.

16. В рамках предыдущего контрольного мероприятия при проверке выполнения мероприятий по организации уличного освещения установлены

недостатки и нарушения при строительстве линий освещения от стадии закупочных процедур до приемки объектов, которые идентичны недостаткам и нарушениям, отраженным в разделе акта «Строительство светофорных объектов», то есть: для Учреждения указанные недостатки и нарушения являются системными.

17. Запланированные в рамках рассматриваемой программы мероприятия по строительству, реконструкции, ремонту линий освещения, замене ламп и светильников учреждением в 2024 году выполнены на 67,3%. Основу невыполнения плана составляют мероприятия по строительству и реконструкции линий наружного освещения, которые являются более капиталоемкими и технически сложными в реализации.

С учетом изложенного, и на основании статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», статьи 29 Положения «О контрольно-счетной палате города Новосибирска», принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.10.2011 №455, надлежит выполнить следующие требования:

1. Принять меры по пресечению и устранению выявленных нарушений и недостатков, в том числе:

1.1. Разместить в ЕИС информацию о несвоевременном выполнении работ по строительству светофорных объектов подрядной организацией ООО «СибСмэп» по муниципальному контракту № 31/23/ЭА от 06.06.2023 и наличии у заказчика требований об оплате пени.

2. Принять меры по предупреждению подобных выявленным нарушений и недостатков:

2.1. Разработать мероприятия, направленные на повышение экономической эффективности и результативности расходования средств, направленных на обеспечение муниципальных нужд при соответствии требований федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в т.ч. разработать единые типовые требования к обустройству светофоров в г. Новосибирске (например, с учётом категорий дорог), предусмотреть процедуру проверки, согласования и утверждения подготавливаемых подрядчиками проектов и сметной документации на строительство (реконструкцию) светофорных объектов с заказчиком (МБУ «ГЦОДД»);

2.2. Изменить систему внутреннего контроля и приёмки работ таким образом, чтобы к оплате не могли быть предъявлены фактически не выполненные (выполненные ненадлежащим образом) на объектах работы с целью исключения необоснованного выделения бюджетных средств подрядчикам;

Обеспечить исполнение работниками МБУ «ГЦОДД», обязанностей, возложенных должностными инструкциями, внутренними регламентами и вытекающих из принятых на себя учреждением обязательств по муниципальным контрактам, соглашениям и/или исходя из нормативных документов;

2.3. При планировании работ по нанесению разметки пластичными материалами и установке знаков дорожного движения учитывать мероприятия,

включённые в перечень предложений о необходимости проведения работ по благоустройству, содержанию и ремонту территорий, на которых расположены маршруты следования детей к образовательным учреждениям, подготовленным по итогам заседаний рабочей группы Совета депутатов.

2.4. Обеспечить выполнение требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и локальных нормативных актов мэрии в области закупочной деятельности при осуществлении муниципальных закупок, связанных с расходованием бюджетных средств, в том числе в части надлежащего обоснования закупок, определения НМЦК, обеспечения проведения экспертизы исполнения муниципальных контрактов, хранения закупочной документации, своевременности предъявления санкций, предусмотренных муниципальными контрактами, размещения информации в ЕИС.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

4. Уведомить палату в письменной форме о принятых по результатам выполнения представления решениях и мерах, в том числе:

4.1. сообщить о принятых мерах и планируемых мерах по каждому пункту представления, а также сроки их реализации;

4.2. предоставить копии подготовленных и принятых (нормативных, распорядительных, финансовых и иных) документов;

4.3. предоставить информацию о привлеченных к ответственности лицах, формах и видах ответственности.

Представление палаты должно быть выполнено в указанные в нем сроки или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения.

Срок выполнения представления может быть продлен по решению палаты, но не более одного раза.

Невыполнение представления палаты в установленный срок влечет за собой ответственность, установленную частями 20, 20.1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее представление направляется в соответствии с решением Коллегии КСП г. Новосибирска (протокол от 18.11.2025 № 13).

И.о. председателя



О.С. Бранькова

Экземпляр представления на \_\_\_\_\_ листах получил

Виктор Усов МБУ РЦОД Семаков А.А.

(должность, Ф.И.О., наименование организации)

24.11.2025

(дата)



(подпись)