



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
«ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ»**

факт. Адрес: 630005, г.Новосибирск,
ул. Демьяна Бедного, 47
тел. (383) 224-87-95, тел./факс (383) 224-
77-00

ИНН 5407070339 КПП 540601001

ОГРН 1105407000930 /

от 19.12.2025 № 12-01/12550

На № _____ от _____

Председателю
Контрольно-счетной палаты
города Новосибирска

Г. И. Шиловостову

Уважаемый Геннадий Иванович!

На Ваше Представление от 21.10.2025 № 60/01-17/710 по результатам контрольного мероприятия проводимого с 20 августа 2025г. по 17 октября 2025г. «Выборочная проверка эффективности использования средств бюджета города Новосибирска департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству, содержанию и ремонту территории, на которых расположены маршруты следования детей к образовательным учреждениям города Новосибирска за 2023-2024 годы» направляю план мероприятий от 17.12.2025 г. по устранению недостатков и нарушений, указанных в Представлении.


Относительно рассмотрения вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц (пункт 3, пункт 4.3. представления) сообщаем, что в соответствии с Трудовым кодексом РФ применение к работнику мер дисциплинарной ответственности является правом, а не обязанностью работодателя, что подтверждается материалами судебной практики (Постановление Верховного суда РФ от 02.08.2019 № 57-АД19-40).

Приложение: План устранения нарушений от 17.12.2025 г. – 6 л. в 1 экз.

Директор

А.А. Салахов

Червонный Е.А. 70
224-87-95
Кузнецова Е.В.
224-74-29



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ «ГЦОДД»

А. А. Салахов

«17» декабря 2025г.

План мероприятий

по устранению недостатков и нарушений по результатам контрольного мероприятия проводимого с 20 августа 2025г. по 17 октября 2025г. «Выборочная проверка эффективности использования средств бюджета города Новосибирска департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству, содержанию и ремонту территории, на которых расположены маршруты следования детей к образовательным учреждениям города Новосибирска за 2023-2024 годы»

№	Недостатки и нарушения	Запланированные меры по устранению недостатков и нарушений	Срок устранения недостатков и нарушений	Ответственное подразделение, и/или должностное лицо
1	В нарушение приказа от 30.12.2022 № 335-од МБУ «ГЦОДД» неправомерно разместила электронный аукцион от 18.05.2023 № 0351300298623000031 не Выполнение работ по проектированию и строительству светофорных объектов в г. Новосибирск с НМЦК 64 000,0 тыс. рублей, что превышает установленный лимит.	1. Приказ от 08.04.2025 0069-од от Мэрии города Новосибирска Департамента дорожно-благоустроительного комплекса об утверждении порядка взаимодействия с подведомственными заказчиками, где уполномоченный орган (ГРБС) определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по закупкам с НМЦК свыше пятисот миллионов.	Постоянно	Контрактная служба
2	В нарушение ст. 22 Федерального закона 44-ФЗ и Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2023 № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения НМЦК, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), представленная к проверке информация, в качестве обоснования НМЦК имеет недостатки:	2. Усилить контроль за формированием закупочной документации в части расчета НМЦК и передачей полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) уполномоченному органу при закупках с НМЦК свыше пятисот миллионов 1. Усилить контроль за представленными коммерческими предложениями. Проверять коммерческие предложения, представленные поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на аффилированность, а также на возможность выполнять данный вид работ/поставлять данный вид товара/осуществлять данный вид услуг.	Постоянно	Контрактная служба

	<p>- использована информация о ценах, поступившая от аффилированных или связанных лиц;</p> <p>- использование коммерческих предложений поставщиков и исполнителей, не осуществляющих поставку данного товара, либо не выполняющих данный вид работ, либо не осуществляющих данный вид услуг;</p> <p>- отсутствуют документы, подтверждающие расчёт НМЦК.</p>	<p>Исключить такие коммерческие предложения при расчете НМЦК в последующих закупках.</p>			Контрактная служба
3	<p>В нарушение ч. 15 ст. 4 Федерального закона 44-ФЗ не обеспечено хранение закупочной документации не менее 6 лет по закупочным процедурам</p>	<p>1. Усилить контроль за формированием закупочной документации в части хранения надлежащим образом такой документации.</p> <p>2. Организовать места хранения исполнительной документации по муниципальным контрактам.</p>	Постоянно	Срок до 30.03.26г.	Контрактная служба
4	<p>В нарушение о не начислении штрафных пеней за несвоевременное выполнение работ по строительству световорных объектов организацией размещена претензия от 17.10.2025 № 12-01/10103 за несвоевременное выполнение работ по строительству световорных объектов организацией ООО «СибСмэп» по муниципальному контракту № 31/23/ЭА от 06.06.2023 на сумму 4 633 066,67 рублей</p>	<p>1. Усилить контроль за своевременным контролем выполнения работ/оказание услуг/поставки товара, а также начислением штрафов/пеней в надлежащий срок.</p>	Постоянно		Контрактная служба
5	<p>В нарушение п.5.4.10 муниципального контракта № 45/23/ЗК от 19.07.2023 подрядной организацией ООО «СибСмэп» работы на двух световорных объектах по адресам: ул. Михаила Немыткина,8 и ул. Александра Невского, 7 выполнил из материалов МБУ «ГЦОД».</p>	<p>1. Включать при необходимости в техническое задание пункт о использовании давальческого оборудования.</p>	Постоянно		ОПРСР
6	<p>В нарушение требований муниципальных контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции) световорных объектов приёмка (и оплата) работ от подрядчиков осуществлялась в условиях непредоставления надлежащим</p>	<p>1. Усилить контроль за исполнением муниципальных контрактов в части оформления и хранения в составе исполнительной документации материалов фото-видеоконтроля.</p>	Постоянно		ОПРСР

<p>образом оформленных в составе исполнительной документации материалов фото-видеоконтроля (п.3.1 технического задания).</p>	<p>2. Организовать места хранения исполнительной документации по муниципальным контрактам.</p>	<p>Срок до 30.03.26г.</p>	<p>ОПРСР</p>
<p>7</p> <p>Заключёнными муниципальными контрактами не предусмотрена процедура проверки и согласования/утверждения подготовленного подрядчиком (ООО «СибСмэл») на первом этапе исполнения муниципального контракта проекта на строительство (реконструкцию) светофорного объекта с заказчиком (МБУ «ГЦОДД»). В рамках проверки наличия каких-либо документов, подтверждающих то, что такая процедура фактически проводилась, так же не представлено. В таких условиях, когда от заказчика отсутствуют какие-либо первоначальные требования к обустройству светофоров, а также отсутствует процедура проверки и утверждения в работу подготовляемого проекта, формируются риски неэффективного расходования бюджетных средств, поскольку подрядчик заинтересован в максимизации своей прибыли, поэтому может включить в проект неоптимальные, избыточные, технические и экономические неоправданные решения. В рамках контрольного мероприятия установлены факты, которые свидетельствуют о том, что такие риски в проверяемом периоде реализовывались на практике.</p>	<p>1. Усилить контроль за процедурой составления Акта предварительного осмотра и согласования видов и объёмов работ по строительству светофоров. 2. Проводить проверку проектной документации и её согласование.</p>	<p>Постоянно Постоянно</p>	<p>ОПРСР</p>
<p>8</p> <p>Установлено завышение стоимости работ по двум проверенным светофорным объектам по адресам: г. Новосибирск, ул. Кудряшовская, ба и по ул. Бориса Богаткова, 194 – ул. Панфиловцев за счёт: завышения стоимости оборудования, монтажа оборудования с завышенными характеристиками, завышения объёмов установленного оборудования на общую сумму 1 510,9 тыс. рублей, что в соответствии со ст. 34 БК РФ является неэффективными расходами бюджетных средств.</p>	<p>1. Усилить контроль по выбору предлагаемого подрядчиком оборудования и его стоимости при строительстве светофоров.</p>	<p>Постоянно</p>	<p>ОПРСР</p>

9	<p>В нарушение Приказов МБУ «ГОДД» от 17.02.2023 №25 и №25/1-0Д экспертиза муниципального контракта № 21/24/ЭА, 02.04.2024 проведена ненадлежащим образом. Результат экспертизы подписан начальником производственного отдела по изготовлению и ремонту дорожных знаков Афанасьевым А.Ю., не состоящим в составе экспертной комиссии, сотрудник, подписавший акты приёмки выполненных работ, оказанных услуг и поставленных товаров о проведении экспертизы не уполномочен директором Учреждения на проведение внутренней экспертизы контрактов, следовательно, проведённая экспертиза не имеет юридической силы</p>	<p>Подписывать документы по приему товаров и работ в 2025 году лицами, утвержденными соответствующим приказом директора.</p>	Постоянно	<p>Производственный отдел по изготовлению и ремонту дорожных знаков Участок дорожной разметки</p>
10	<p>При нанесении разметки пластичными материалами и установке знаков дорожного движения учреждение не руководствуется перечнем предложений о необходимости проведения работ по благоустройству, содержанию и ремонту территорий, на которых расположены маршруты следования детей к образовательным учреждениям, подготовленным по итогам заседаний рабочей группы Совета депутатов.</p>	<p>Запросить перечень предложений, подготовленный по итогам рабочей группы, поставить в план производства работ на 2026 год.</p>	Срок до 01.02.2026г	<p>Производственный отдел по изготовлению и ремонту дорожных знаков Участок дорожной разметки</p>
11	<p>Проанализировав акты выполненных работ к муниципальным контрактам на выполнение работ по нанесению дорожной разметки, установлено несоответствие итоговому перечню мероприятий по благоустройству, содержанию и ремонту территорий, на которых расположены маршруты следования детей к образовательным организациям. В 2023 году не выполнены работы по нанесению дорожной разметки около 19 образовательных учреждений, на которых отчитались о выполнении работ по нанесению разметки, в 2024 году у 22 образовательных учреждений.</p>	<p>Несоответствие выполненных работ по итогам года, перечню планируемых работ связан с неудовлетворительным состоянием некоторых участков производства работ, а именно частичное или полное разрушение дорожного полотна, в связи с чем данные мероприятия перенесены на 2026 г.</p>	Срок до 01.10.26г.	<p>Производственный отдел по изготовлению и ремонту дорожных знаков Участок дорожной разметки</p>
12	<p>Отчёты о выполненных мероприятиях по нанесению разметки пластичными материалами и установке знаков дорожного движения для безопасности маршрутов следования детей к образовательным г. Новосибирска по Распоряжению Мэрии от 06.09.2023 №338-р МБУ «ГОДД» в Департамент не предоставлялись.</p>	<p>Представлять отчеты о выполнении работ, с указанием участков производства работ, а также объемов и видов дорожной разметки на каждом участке в ДДБК.</p>	постоянный контроль	<p>Производственный отдел по изготовлению и ремонту дорожных знаков Участок дорожной разметки</p>
13	<p>В учреждении отсутствует план мероприятий по местам установки дорожных знаков и нанесения разметки пластичными материалами в соответствии с программой обеспечения безопасных маршрутов следования детей к образовательным организациям, согласованной соответствующими службами, что не позволяет оценить фактическую потребность в установке</p>	<p>1. Утвердить план производства работ по установке, замене дорожных знаков маршрутов следования детей к образовательным учреждениям. 2. Утвердить план производства работ по нанесению дорожной разметки пластичными</p>	Срок до 01.04.2026	<p>Производственный отдел по изготовлению и ремонту дорожных знаков Участок дорожной разметки</p>

	знаков, а также необходимость установки знаков по конкретным адресам образовательных организаций.	материалами формируется после проведения обследования маршрутов следования детей к образовательным учреждениям.	
14	Нанесённая силами подрядчиков дорожная разметка пластиком в большинстве случаев не соответствует требованиям ГОСТа. С одной стороны это негативно влияет на безопасность дорожного движения по улицам города Новосибирска, с другой стороны говорит о неэффективном использовании выделяемых учреждению бюджетных средств в рамках финансового обеспечения выполнения муниципального задания на нанесение дорожной разметки. В нарушение части 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2023 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных результатов, предусмотренных муниципальными контрактами на нанесение разметки, в учреждении проводится не надлежащим образом. Зафиксированы факты нанесения разметки, не соответствующей ГОСТу, но при этом работы по муниципальным контрактам приняты. Пешеходный переход вблизи СОШ №100 по адресу ул. Северная, 1 ведёт от ворот школы на проезжую часть.	1. Усилить контроль за исполнением контрактов подрядными организациями	Производственный отдел по изготовлению и ремонту дорожных знаков Участок дорожной разметки
15	Дорожные знаки типа 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» и 1.23 «Дети» закупаются в количествах, значительно превышающих фактическую потребность учреждения, что создаёт условия для неэффективного и нерационального расходования выделенных бюджетных средств. В соответствии с п.5 ст.18 закона 44-ФЗ закупки дорожных знаков, осуществлённые учреждением в 2024 году на сумму 24 180,7 тыс. рублей и в 2025 году на сумму 7 653,2 тыс. рублей имеют признаки необоснованных.	Провести обследование маршрутов безопасного движения детей до образовательных учреждений, на основании итогов обследования и фактического наличия дорожных знаков в распоряжении МБУ «ГЦОДД» Сформировать список необходимых знаков и работ, заключить соответствующие контракты.	Производственный отдел по изготовлению и ремонту дорожных знаков Участок дорожной разметки
16	В рамках предстоящего контроля мероприятий при проверке выполнения мероприятий по организации уличного освещения установлены недостатки и нарушения при строительстве линий наружного освещения от стадии закупочный процедур до приемки объектов, которые идентичны недостаткам и нарушениям, отраженным в разделе акта «Строительство светофорных объектов», то есть: для Учреждения указанные недостатки и нарушения являются системными.	Рассмотреть вопрос о внесении в штатное расписание специалистов, основной деятельностью которых будет проверка проектно-сметной документации в соответствии с нормативами, осуществление строительного контроля и приемка выполненных работ от подрядчика	ПЭО
17	Запланированные в рамках рассматриваемой программы мероприятия по строительству, реконструкции, ремонту линий освещения, замене ламп и светильников учреждением	Выполнять работы по строительству и реконструкции линий освещения в соответствии с планом ДДБК.	Главный инженер, заместитель

	<p>в 2024 году выполнены на 67,3%. Основу невыполнения плана составляют мероприятия по строительству и реконструкции линий наружного освещения, которые являются более капиталоемкими и технически сложными в реализации.</p>	<p>директора, начальник ПТО</p>
--	---	-------------------------------------

Заместитель директора МБУ «ГЦОДД»

Заместитель директора МБУ «ГЦОДД»

Главный бухгалтер

Начальник планово – экономического отдела

Начальник контрактной службы











Заместитель директора МБУ «ГЦОДД»

Главный инженер

Начальник ПТО

Начальник ОПРСР

Начальник УДР, и.о. ПОпИиРДЗ


 Н. Н. Домницкий

 Е. А. Червонный

 Е. В. Кузнецова

 Т. А. Стелура

 Н. А. Малак

 В. А. Соловьев

 А. В. Ример

 Н. В. Ануфриева

 М. А. Щукин

 Д. М. Адам