



**КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА**

630091 г. Новосибирск, ул. Романова, 33

телефон (8-383)228-76-00

«19» ноября 2025 г.

№ 60/01-17/ 699

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНОГО И КОММУНАЛЬНОГО

19.11. 2025

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА
ТЕЛ. 228-88-88

Начальнику департамента энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства
города Новосибирска
Зайкову Д. В.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с п. 29 Плана деятельности контрольно-счетной палаты города Новосибирска на 2025 год проведена проверка эффективности использования бюджетных средств, направленных на реализацию государственной программы Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области» национального проекта «Экология» за 2022-2024 годы.

В результате проверки выявлены следующие нарушения и недостатки:

1. В нарушение условий (требований) муниципальных контрактов, объем некоторых использованных материалов не подтвержден надлежащими документами (копиями сертификатов и паспортов на материалы и оборудование, используемых в работе). Так, в нарушение п. 5.4.8 МК от 31.10.2023 № 105 с ООО «СОЮЗ НСК» проведена оплата за расход материала, не подтвержденного документально:

- «Дорнит Т160» в количестве 49, 375 тыс. кв.м на сумму 383,3 тыс. рублей;
- «Дорнит 200» в количестве 4,11 тыс. кв.м на сумму 161,6 тыс. рублей.

2. Без представления документов (путевых листов), подтверждающих предоставление услуг фронтальным погрузчиком (марки XCMG ZL30GV), необоснованно оплачена стоимость работы ООО «СОЮЗ НСК» по поливу зеленых насаждений, по акту выполненных работ (ф. КС-2) от 04.12.2024 № 42, в период с 08.11.2024 по 20.11.2024 на сумму 311,6 тыс. рублей.

3. В нарушение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в муниципальных контрактах не предусматривались отдельные этапы исполнения контракта, и произведенная частичная оплата стоимости материалов, без выполнения всего комплекса работ, предусмотренных контрактом, являлась скрытым авансированием.

На основании изложенного, с целью устранения выявленных нарушений действующего законодательства, руководствуясь статьей 29 Положения «О

контрольно-счетной палате города Новосибирска», принятого решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.10.2011 № 455, надлежит выполнить следующие требования:

1. Не допускать в дальнейшем фактов оплаты выполненных объемов работ, без надлежащего подтверждения количества и качества используемых при этом материалов.

2. Своевременно подтверждать факт оказания услуг соответствующими документами.

3. Не допускать нарушений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Уведомить Палату в письменной форме о принятых по результатам выполнения представления решениях и мерах, в том числе:

4.1. сообщить о принятых мерах и планируемых мерах по каждому пункту представления, а также сроки их реализации.

Информацию о принятых мерах по результатам выполнения настоящего представления представить в письменной форме с приложением копий подтверждающих документов в контрольно-счетную палату города Новосибирска в течение 30 дней со дня получения представления. Срок выполнения представления может быть продлен по решению Палаты, но не более одного раза.

Невыполнение представления Палаты в установленный срок влечет за собой ответственность, установленную частями 20, 20.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

И.о. председателя



О.С. Бранькова

Экземпляр представления на 2 листах получил:

(должность, Ф.И.О., наименование организации)

« ___ » _____ 2025 года